

Российская Федерация
Курганская область



Администрация города Кургана

**ДЕПАРТАМЕНТ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ**

улица Куйбышева, дом № 111,
город Курган, 640018
телефон: 42-88-81, факс: 65-01-96
сайт: <http://dsp.kurgan-city.ru>
эл.почта: dsp@kurgan-city.ru
15.01.2021 № ИСХ.133-00032/21

на _____

Главе города Кургана


А.Ю. Потапову

О предоставлении информации

Департамент социальной политики предоставляет «Отчет о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений социальной сферы города Кургана», утвержденной постановлением Администрации города Кургана № 7510 от 12.11.2019 г., за 12 месяцев 2020 года.

Приложение на 5 л. в 1 экз.

Заместитель Главы города Кургана,
директор Департамента социальной политики
Администрации города Кургана



Е.В. Ситникова

Информация об исполнении постановления Администрации города Кургана № 7510 от 12.11.2019 г. об утверждении программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений социальной сферы города Кургана» за 12 месяцев 2020г.

№ п/п	Содержание мероприятия	Информация о выполнении	Ответственный исполнитель	Финансовое обеспечение			
				Источник финансирования	Запланировано на 2020 год тыс. руб.	Израсходовано средств, тыс.руб.	Процент исполнения, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Организация работы по обеспечению пожарной безопасности и устранению нарушений норм и требований пожарной безопасности в учреждениях (приобретение противопожарного оборудования, огнетушителей, наглядной агитации, заправка огнетушителей, проведение огнезащитной обработки конструкций, замер сопротивления изоляции, проектирование, монтаж и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и др.) в учреждениях:		Департамент социальной политики, Департамент финансов и имущества, муниципальные учреждения	Бюджет города Кургана	6 129,40996	4 093,71240	66,79
	в том числе учреждения образования:				5 682,87596	3 818,35997	67,19
	МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 5"	работы завершены	-/-	-/-	17,50	17,50	100,00
	МАОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 7"	работы завершены	-/-	-/-	200,00	200,00	100,00
	МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 9"	работы завершены	-/-	-/-	199,42	199,42	100,00
	МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 11"	работы завершены	-/-	-/-	20,00	0,00	0,00

№ п/п	Содержание мероприятия	Информация о выполнении	Ответственный исполнитель	Финансовое обеспечение			
				Источник финансирования	Запланировано на 2020 год тыс. руб.	Израсходовано средств, тыс.руб.	Процент исполнения, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 17"	работы завершены	-//-	-//-	154,664	36,664	23,71
	МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 23"	работы завершены	-//-	-//-	50,00	50,00	100,00
	МАОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 24"	работы завершены	-//-	-//-	239,052	220,838	92,38
	МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 26"	работы завершены	-//-	-//-	50,00	0,00	0,00
	МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 29"	работы завершены	-//-	-//-	140,000	105,00	75,00
	МБОУ г. Кургана "Гимназия №31"	работы завершены	-//-	-//-	143,489	91,168	63,54
	МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 36"	работы завершены	-//-	-//-	140,00	80,555	57,54
	МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 39 имени Молодой гвардии"	работы завершены	-//-	-//-	48,00	48,00	100,00
	МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 40"	работы завершены	-//-	-//-	86,00	38,135	44,34
	МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 41"	работы завершены	-//-	-//-	97,861	60,061	61,37
	МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 42"	работы завершены	-//-	-//-	117,078	104,043	88,87
	МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 43" имени академика Г.А. Илизарова	работы завершены	-//-	-//-	70,000	18,93	27,04
	МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 44"	работы завершены	-//-	-//-	204,629	102,11	49,90

№ п/п	Содержание мероприятия	Информация о выполнении	Ответственный исполнитель	Финансовое обеспечение			
				Источник финансирования	Запланировано на 2020 год тыс. руб.	Израсходовано средств, тыс.руб.	Процент исполнения, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 45"	работы завершены	-//-	-//-	60,00	60,00	100,00
	МБОУ г. Кургана "Гимназия № 47"	работы завершены	-//-	-//-	170,82	71,00	41,56
	МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 48"	работы завершены	-//-	-//-	116,925	116,925	100,00
	МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 49"	работы завершены	-//-	-//-	116,59	110,69	94,94
	МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 50"	работы завершены	-//-	-//-	70,00	24,61	35,16
	МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 51"	работы завершены	-//-	-//-	100,00	96,00	96,00
	МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 53 имени А.А. Шарборина"	работы завершены	-//-	-//-	32,30	32,30	100,00
	МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 55"	работы завершены	-//-	-//-	56,95	18,95	33,27
	МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 56"	работы завершены	-//-	-//-	133,885	52,315	39,07
	МБОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа № 75"	работы завершены	-//-	-//-	180,057	180,057	100,00
	МБУДО "ДЮСШ № 2" г. Кургана	работы завершены	-//-	-//-	117,14	27,14	23,17
	МБУДО "ДЮСШ № 4" г. Кургана	работы завершены	-//-	-//-	65,38	65,38	100,00
	МБУДО "ДЮСШ № 5" г. Кургана	работы завершены	-//-	-//-	150,00	50,00001	33,33
	МБОУДО "Центр детского творчества "Аэлита" г. Курган	работы завершены	-//-	-//-	90,00	86,00	95,56

№ п/п	Содержание мероприятия	Информация о выполнении	Ответственный исполнитель	Финансовое обеспечение			
				Источник финансирования	Запланировано на 2020 год тыс. руб.	Израсходовано средств, тыс.руб.	Процент исполнения, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	МБОУДО "Детский (подрастковый) центр "Луч-П" г. Курган	работы завершены	-//-	-//-	200,00	7,51	3,76
	МБОУДО "Дом детского творчества "Радуга"г. Курган	работы завершены	-//-	-//-	255,20	95,20	37,30
	МКУ "Центр бухгалтерского учета школ № 2"	работы завершены	-//-	-//-	39,45	39,45	100,00
	МБДОУ г. Курган "Детский сад комбинированного вида № 7 "Кораблик"	работы завершены	-//-	-//-	78,6386	78,6386	100,00
	МБДОУ г. Кургана " Детский сад комбинированного вида №18 "Журавлик"	работы завершены	-//-	-//-	46,00	46,00	100,00
	МБДОУ г. Курган "Центр развития ребенка- детский сад № 39" "Россинка"	работы завершены	-//-	-//-	60,00	60,00	100,00
	МБДОУ г. Курган "Центр развития ребенка- детский сад № 45" "Дельфин"	работы завершены	-//-	-//-	100,00	98,20	98,20
	МБДОУ г. Курган "Детский сад компенсирующего вида № 54" "Сморозинка"	работы завершены	-//-	-//-	100,00	100,00	100,00
	МБДОУ г. Курган "Детский сад комбинированного вида № 55 "Полянка"	работы завершены	-//-	-//-	160,00	60,00	37,50
	МБДОУ г. Курган "Детский сад комбинированного вида № 61 "Радужный"	работы завершены	-//-	-//-	100,00	65,23	65,23
	МБДОУ г. Курган "Детский сад комбинированного вида № 62 "Серебряное копытце"	работы завершены	-//-	-//-	45,00	45,00	100,00
	МБДОУ г. Кургана "Детский сад №74 "Звездный"	работы завершены	-//-	-//-	47,99908	47,99908	100,00
	МБДОУ г. Курган "Детский сад общеобразовательного вида № 113 " Бусинка"	работы завершены	-//-	-//-	200,00	100,00	0,50
	МБДОУ г. Курган "Центр развития ребенка -детский сад	работы завершены	-//-	-//-	41,52828	41,52828	100,00

№ п/п	Содержание мероприятия	Информация о выполнении	Ответственный исполнитель	Финансовое обеспечение			
				Источник финансирования	Запланировано на 2020 год тыс. руб.	Израсходовано средств, тыс.руб.	Процент исполнения, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	№ 115 "						
	МБДОУ г. Кургана "Детский сад комбинированного вида № 130 "Звездочка"	работы завершены	-//-	-//-	59,00	59,00	100,00
	МБДОУ г. Курган "Детский сад комбинированного вида № 138 " "Дюймовочка"	работы завершены	-//-	-//-	45,00	45,00	100,00
	МБДОУ г. Курган "Детский сад комбинированного вида № 169 " "Мальвина"	работы завершены	-//-	-//-	100,00	44,00	44,00
	МБОУ г. Кургана "Прогимназия № 63"	работы завершены	-//-	-//-	100,00	0,00	0,00
	МБУ г. Кургана "Курганский городской инновационно-методический центр"	работы завершены	-//-	-//-	24,52	24,52	100,00
	МБОУДО "Дворец детского (юношеского) творчества" г. Кургана	работы завершены	-//-	-//-	100,00	54,493	54,49
	МБОУДО г Кургана "Детская школа искусств № 1"	работы завершены	-//-	-//-	73,80	73,80	100,00
	МБОУДО г. Кургана "Детская школа искусств им. В.А. Громова"	работы завершены	-//-	-//-	158,00	158,00	100,00
	МБУ г. Кургана "Кургананский Дом молодежи"	работы завершены	-//-	-//-	11,00	11,00	100,00
	МАУ "Оздоровительный комплекс" г. Курган	работы завершены	-//-	-//-	100,00	100,00	100,00
	в том числе учреждения культуры:	работы завершены	-//-	-//-	446,534	275,35243	61,66
	МБУК "Библиотечная информационная система г. Кургана"	работы завершены	-//-	-//-	252,534	241,35243	95,57
	МБУ г. Кургана "Центр культуры и досуга "Спутник"	работы завершены	-//-	-//-	34,00	34,00	100,00
	МБУ г. Кургана "Городской Дом народного творчества и досуга"	работы завершены	-//-	-//-	160,00	0,00	0,00
	Всего:				6 129,40996	4 093,71240	